

盱眙县政府2023年民生实事项目一季度进展情况表

单位：万元

| 项目类型       | 序号 | 项目名称      | 实施地点               | 具体内容                                                                                  | 投资规模（万元） | 进度安排                                                                                                                                                                                                                      | 一季度进展情况                                                                                                  | 责任单位 |
|------------|----|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一、优化教育资源配置 | 1  | 县中振兴计划    | 盱眙中学               | 打造1所全省有影响的高品质示范特色高中，推进普通高中内涵建设，提升教师队伍水平，加大资金保障力度，完善奖励激励机制，推进体制机制创新，加强教育教学管理，打造优质高中群体。 | 1000     | 一季度：拟定普通高中教师编制调整方案；组建学科教研指导中心，建立高中学科基地。提供政策支持，鼓励县中通过改革创新增加办学活力；<br>二季度：建立高中教育基金；推进实施创新人才培养工程，推进“双高”协同培养，初高中一体化培养；<br>三季度：组织教师荣誉表彰，完善教师荣誉机制；进一步推进创新人才培养工程、教研能力提升等关键事项；<br>四季度：进一步推进创新人才培养工程、教研能力提升等关键事项；建设“融学云课堂”和教科研信息平台。 | 制定《振兴盱中人才专项资金实施办法》《江苏省盱眙中学岗位设置实施方案》；盱眙中学省高中语文“诗教”课程基地通过省级验收。                                             | 教体局  |
|            | 2  | 中小学和幼儿园建设 | 淮安市盱眙县东方大道东侧、虎山路南侧 | 新建改扩建中小学或幼儿园1所。（二中开发区分校）                                                              | 15000    | 一季度基础施工；<br>二季度主体施工；<br>三季度主体封顶；<br>四季度主体完工。                                                                                                                                                                              | 两幢宿舍楼已封顶，内墙抹灰完成80%；食堂已封顶，内墙抹灰完成100%，屋面防水保护层完成，教学楼已封顶，综合楼已封顶，厕所防水施工完成，吊顶进场。实验楼,报告厅已封顶。                    | 教体局  |
|            | 3  | 中小学明眸工程   | 实验中学宣化小学等19所学校     | 改造提升19所学校教室照明系统。                                                                      | 172      | 一季度：制订项目实施方案，督促学校制定提升方案；<br>二季度：对需改造照明的教室情况进行摸底，明确教室的面积大小、是否安装有空调、是否有吊扇等实际情况，确定项目配置；<br>三季度：督促代理公司制作招标文件、挂网招标，确定中标单位、签订合同；<br>四季度：督促项目学校配合供应商和做好各个项目的安装调试工作，保证所有设备安装到位，并进行竣工抽测。迎接市局验收。                                    | 3月1日在市政府采购网上发布政府采购意向公告；3月23日接到市局正式通知文件，随后拟写了资金申请报告，即将报县政府批准；已到学校实地查看并制订实施方案。                             | 教体局  |
|            | 4  | 新增普惠托育机构  | 盱眙县                | 新增市级普惠托育机构1个，新增普惠托位50个。                                                               | 20       | 一季度：选定创建机构；<br>二季度：机构改扩建工程；<br>三季度：对照标准，现场督查推进；<br>四季度：等待省市现场验收。                                                                                                                                                          | 2月6日县卫健委召开2023年普惠托育项目机构遴选会，选定三河农场云博托育中心为2023年创建单位，蒙特梭利托育中心为备选创建单位，目前2家机构对照普惠托育机构创建标准正在制定改建计划，部分工程已经开始动工。 | 卫健委  |
|            | 5  | 学生资助      | 盱眙县各级各类学校。         | 对家庭经济困难的各学段学生进行资助。                                                                    | 2000     | 一季度：开展政策宣传；<br>二季度：进行申报、审核、公示、资金发放，完成春季学期学生资助工作；<br>三季度：开展政策宣传；<br>四季度：进行申报、审核、公示、资金发放，完成秋季学期学生资助工作。                                                                                                                      | 已完成资助政策宣传；已完成8993名特殊困难学生数据比对下发；正在开展申报、审核工作。                                                              | 教体局  |

| 项目类型       | 序号 | 项目名称            | 实施地点                       | 具体内容                                                                                       | 投资规模（万元）    | 进度安排                                                                                                                                                    | 一季度进展情况                                                                                                                                                                     | 责任单位 |
|------------|----|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 二、优化公共卫生服务 | 6  | 公共卫生应急救治能力建设    | 县医院老区                      | 完成方舱医院基础设施改造，确保需要时可迅速投入使用。按照5天以上需求量储备大众防护物资。                                               | 550         | 方舱医院投资500万元（部分设施设备可协议储备），2月底前制定改造方案，6月底前储备采购到位，6月份前建成。按照5天以上需求量储备大众防护物资50万元。                                                                            | 完成改造及运营管理方案制定；3月份投入150万元采购500套床单元。按照5天以上需求量储备大众防护物资。                                                                                                                        | 卫健委  |
|            | 7  | 城乡适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查 | 妇幼保健院、相关镇(街道)卫生院           | 实施妇女“两癌”检查26500人，普及“两癌”防治知识，提升妇女“两癌”诊治能力，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率。                          | 340.79      | 一季度制定实施计划，分解任务，组织培训；二季度启动两癌项目检查；三季度进一步推进农村妇女实施两癌检查，完成全年任务数60%；四季度完成全年任务。                                                                                | 印发实施方案，开展人员培训，目前已筛查2047人。                                                                                                                                                   | 卫健委  |
|            | 8  | 产前筛查和新生儿疾病筛查    | 相关县直医疗单位和卫生院               | 中孕期母血清学产前筛查；新生儿先天性心脏病筛查；新生儿疾病筛查（先天性苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症筛查）；新生儿听力筛查。               | 73          | 2023全年计划完成产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查人数为2000例，目标人群筛查率力争达98%以上。                                                                                        | 举办产前筛查培训和列会,目前新生儿疾病筛查572人，新生儿听力筛查572人，新生儿先天性心脏病筛查572人。                                                                                                                      | 卫健委  |
|            | 9  | 适龄儿童免费接种水痘疫苗    | 各镇街卫生院及妇幼保健院、三河农场医院        | 水痘疫苗列入我县地方免疫规划，为我县适龄儿童免费接种水痘疫苗，有效预防控制水痘疫情保护儿童健康。                                           | 省统筹中央资金予以安排 | 一季度启动适龄儿童水痘减毒活疫苗接种工作；二季度按序时推进；三季度对各接种单位进行督导，评估适龄儿童水痘减毒活疫苗接种实施效果；四季度完成接种工作。                                                                              | 1.2023年2月10日疾控中心召开适龄儿童水痘减毒活疫苗接种及免疫程序专题培训会。<br>2.截止2023年3月31日，全县共接种水痘疫苗4667剂次。                                                                                               | 卫健委  |
| 三、优化城乡人居环境 | 10 | 棚户区改造           | 城区                         | 新开工城镇棚户区改造302套                                                                             | 12000       | 目前暂定实施的淮河人家地块共计179户。1月份发布调查公告，2月份对补偿安置政策进行论证并公示，4月份发布征收决定公告实施房屋征收，6月争取全面完成房屋征收协议签订和房屋拆除。其余计划项目待县委县政府批示后按规范完成。                                           | 前期淮河人家地块179户依法征收程序全部走完，待国联资金到位后，即可启动房屋征收工作。                                                                                                                                 | 住建局  |
|            | 11 | 建设保障性租赁住房       | 城区                         | 保障性租赁住房新开工100套                                                                             | 2600        | 一季度：印发制度文件，装修进场施工；二、三、四季度：按序时推进施工进度。                                                                                                                    | 已印发制度文件，装修单位已进场施工。                                                                                                                                                          | 住建局  |
|            | 12 | 城镇老旧小区改造        | 城区                         | 计划改造老旧小区48个                                                                                | 5865        | 一季度完成立项等前期手续，二季度施工，三季度施工、验收，四季度落实长效管理。                                                                                                                  | 目前已完成项目立项、设计、施工、监理招投标工作。                                                                                                                                                    | 住建局  |
|            | 13 | 建设市级特色田园乡村      | 黄花塘镇、马坝镇等相关镇街              | 全县新打造市级特色田园乡村3个                                                                            | 1800        | 一季度现场调研勘察；二季度规划设计和项目招标；三季度项目建设；四季度项目建设和申请市级验收。                                                                                                          | 桂五镇高庙社区敖岗组、黄花塘镇泥冲社区街南街北组按照市级特色田园乡村标准，查漏补缺，完善相关设施；黄花塘镇莲塘村莲塘组正在进行规划设计；古桑街道磨洞村新桥组正在开展现场调研勘察。                                                                                   | 住建局  |
|            | 14 | 绿美村庄建设          | 穆店镇、管仲镇、官滩镇、黄花塘镇、桂五镇、铁山寺林场 | 推进绿美村庄建设，加强村民庭院、公共绿地和村庄“一带三网”绿化，加强村庄原生植被、生物多样性特别是古树名木的保护。其中新建绿美村庄5个，改造提升绿美村庄1个，新建绿美古树村庄1个。 | 270         | 1月-3月选取有实施意愿、有绿化空间、有潜力基础的村庄并将任务分解下达至相应镇街；4月-8月：按照一村一方案、一村一特色的原则，指导开展绿美村庄建设作业设计（方案）编制工作，经资规局同意后进行绿美村庄项目建设；9月-10月：县级组织对其进行检查验收，合格后申请市级验收。11-12月：迎接省级验收考核。 | 已确定绿美村庄项目选址并将任务下发至相关镇街分别为：穆店镇永华村青西组（新建）、管仲镇王嘴村陈上组（新建）、管仲镇双月村孙庄组（新建）、官滩镇洪湖村韩庄组和杜庄组（新建）、黄花塘镇大字营村小冲组（新建），桂五镇六桥村宝郭组（提升），天泉湖镇铁山寺林场向阳站（新建绿美古树村庄）；7个绿美村庄已完成招投标和设计方案编制，并完成50%的项目进度。 | 资规局  |

| 项目类型       | 序号 | 项目名称       | 实施地点          | 具体内容                                                                                                      | 投资规模（万元） | 进度安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一季度进展情况                                                                                                 | 责任单位  |
|------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | 15 | 高桥河治理工程    | 马坝镇、三河农场      | 河道疏浚17.5千米，堤防加固4.45千米，新建护坡3.378千米，新建挡墙63米，新（拆）建建筑物19座，新建高桥河大桥1座等。                                         | 5983     | 一季度完成完成征迁等前期工作，顺利进场施工；<br>二季度完成总体形象进度的30%，开展河道清淤、堤防加固、护坡铺设等工程；<br>三季度完成总体形象进度的70%，完成高桥河大桥主体工程；<br>四季度完成总体形象进度的100%，申请完工验收。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 已于3月2日开工建设，目前正在建筑物基坑开挖，上游段正在清基清杂；高桥河大桥正在进行桩基础施工；已累计完成投资约470万元，占总投资的7.9%。                                | 水务局   |
|            | 16 | 城区公厕拆建项目   | 城区都梁阁停车场、五墩西路 | 对都梁阁停车场、五墩西路进修学校旁公厕进行拆除，并分别新建装配式公厕，其中都梁阁停车场公厕不含污水管网建设。                                                    | 134      | 一季度落实资金，二季度项目招标，三季度开工建设，四季度投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目资金请示已报县政府。                                                                                            | 城管局   |
| 四、优化群众出行条件 | 17 | 环洪泽湖公路连通工程 | 官滩镇<br>盱城街道   | 新改建（官滩至盱城段）27.3公里，农桥改造3座。                                                                                 | 20000    | 一季度完成环洪泽湖公路的交工验收，完成桥梁项目施工图设计；二季度完成桥梁项目施工招标，开工建设；三季度完成桥梁项目进度的50%；四季度桥梁项目建成通车。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 已完成环洪泽湖公路盱眙段（官滩-盱城）交工验收工作，3座农桥正在进行设计招标，预计5月份完成施工招标，开工建设。                                                | 交通局   |
|            | 18 | “四好农村路”建设  | 盱眙县           | 新改建安防工程150公里。                                                                                             | 500      | 一季度完成项目设计招标，二季度完成项目施工图设计，三季度完成项目施工招标、开工建设，四季度完成项目建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成项目设计招标的前期工作，预计4月中旬完成招标，下旬开始施工图设计工作。                                                                   | 交通局   |
| 五、优化公共文体服务 | 19 | 实施文旅惠民项目   | 盱眙县           | 培育优秀群众文化团队2支、辅导培训群众文艺骨干50人；送戏下乡52场（次）；开展公益性文化惠民活动413场（次）；发放文旅惠民卡/券4000张；向3150户经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴。 | 218      | 文化惠民活动：上半年完成200场，下半年完成213场。送戏下乡活动：上半年完成25场，下半年完成27场。培育优秀群众文化团队、辅导培训群众文艺骨干：一季度依托中国传统节日开展群文活动，以演促练，加强优秀群众文化团队培育力度，完成辅导培训群众文艺骨干15人；二季度辅导群众文艺骨干15人；三季度群众文化团队共同参与五一演出周，展示群文丰硕成果，完成辅导培训群众文艺骨干10人；四季度组织群文骨干下基层开展文艺演出活动。辅导优秀群众文化团队1-2支并指导团队完成2024年省优秀群文团队申报，辅导培训群众文艺骨干10人。文旅惠民卡：一季度摸排调研，初拟办理方案；二季度联合县总工会发文，出台办理方法，并积极动员办理；三季度发放2000张；四季度发放2000张。向经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴：一季度完成1050户；二季度完成1050户；三季度完成1050户。 | 一季度完成文化惠民活动123场，送戏下乡14场，培育优秀群众文化团队2支，辅导培训群众文艺骨干50人；办理文旅惠民卡200张；向经济薄弱地区农村低保户收看有线电视给予收视维护费补贴：一季度已完成1500户。 | 文广旅局  |
|            | 20 | 明祖陵新旅客中心建设 | 明祖陵景区         | 新建明祖陵景区新旅客中心及配套设施。                                                                                        | 410      | 1月份完成主体封顶；<br>2月份完成墙体砌筑、门窗安装、屋面油漆、水电安装等土建工作，同时室内装修与外部景观进场平行施工；<br>4月份投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1月份已完成屋面混凝土浇筑；<br>2月份主体建设已完成；<br>3月份已完成土建工作，室内装修和室外景观同步进行。                                              | 森管中心  |
|            | 21 | 更新全民健身设施   | 全县各镇街         | 更新不少于50万元的室外体育器材。更新制作5千米健身步道标识标牌。                                                                         | 100      | 一季度：开展调研，制定计划；<br>二季度：明确器材、标识牌点位；<br>三季度：体育器材招标完毕；<br>四季度：完成器材安装、健身步道标识牌安装、验收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 已制订实施计划，即将到各镇街实地调研制定具体配置方案。                                                                             | 教体局   |
|            | 22 | 富民创业担保贷款贴息 | 盱眙县           | 全县审核推荐富民创业贷款10000万元。                                                                                      | 10000    | 一季度推荐发放2500万元，二季度推荐发放2500万元，三季度推荐发放3000万元，四季度推荐发放2000万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一季度推荐发放3264万元。                                                                                          | 人社局   |
|            | 23 | 高素质职业农民培育  | 盱眙县           | 全县分类开展高素质职业农民培训2400人。                                                                                     | 144      | 一季度计划培训800人；二季度计划培训600人，三季度计划培训600人；四季度计划培训400人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一季度省级高素质农民培育培训技能提升型农民997人，农业技术普及型农民415名；部级高素质农民培育培训农业经营主体经营者153人。                                       | 农业农村局 |

| 项目类型       | 序号 | 项目名称             | 实施地点        | 具体内容                                                                                                                                                          | 投资规模（万元） | 进度安排                                                                                                                             | 一季度进展情况                                                                                                                 | 责任单位    |
|------------|----|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | 24 | 新开发700个就业见习岗位    | 盱眙县         | 为帮助青年积累实践经验、增强就业能力，实施重点群体就业促进计划，2023年拟实施700个就业见习岗位募集计划，支持企事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等设立见习岗位，确保有意愿的高校毕业生都能及时参加就业见习。                                                 | 60       | 一季度新开发150个就业见习岗位，二季度新开发150个就业见习岗位，三季度新开发300个就业见习岗位，四季度新开发100个就业见习岗位。                                                             | 一季度开发见习岗位642个，吸纳见习人员189人。                                                                                               | 人社局     |
|            | 25 | 持续推进退役军人高质量就业创业  | 盱眙县         | 组织退役军人特色培训和适应性培训。                                                                                                                                             | 60       | 根据上级要求，适时开展特色培训。适时组织开展2023年退役士兵适应性培训。                                                                                            | 拟定适应性培训计划、方案，因2023年春季自主就业退役军人人数较少，联合洪泽、金湖共同开班（4月6日开展2023年春季自主就业退役军人适应性培训）。                                              | 退役军人事务局 |
| 七、提升基本保障水平 | 26 | 提高困境儿童基本生活费      | 盱眙县         | 落实孤儿基本生活费自然增长机制，提高困境儿童基本生活费。                                                                                                                                  | 1594.18  | 按月发放至孤儿和困境儿童社会保障卡。                                                                                                               | 目前按照去年7月份提升的标准按时足额发放，按照惯例，今年同样会在7月份左右提升标准，落实孤儿基本生活费自然增长机制，提高困境儿童基本生活费。                                                  | 民政局     |
|            | 27 | 提升困难群体医疗保障水平     | 盱眙县         | 根据《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施方案》（淮医保发〔2022〕46号）的文件要求，对县域内住院的医疗救助对象进行医疗救助兜底保障，将该类群体政策范围内个人自付费用控制在政策范围内住院总费用10%以内。持续优化、完善超10%兜底资金报销结算系统，实行“一站式”服务、“一窗口”办理，提升结算服务便利性。 | 160      | 一季度在国家医保系统内完成医疗救助对象信息标识，保证超10%兜底资金报销结算系统及时获取到医疗救助身份信息，实施“一站式”服务、“一窗口”办理；二、三、四季度动态维护医疗救助对象身份信息，保证新增人员在县域内住院能够及时准确地享受超10%兜底资金报销待遇。 | 一季度与认定部门对接动态调整救助人员名单，协同落实医保系统救助身份标识工作，救助身份共新增532人次，核减653人次；持续监督县内定点医疗机构运行超10%兜底资金“一站式”结算系统，截止2月底共结算1654人次，结算资金达54.79万元。 | 医保局     |
|            | 28 | 新增残疾人寄宿制托养人员     | 盱眙县         | 利用乡镇（街道）卫生院闲置床位或通过购买社会化服务，为全县16-59周岁，确定为低保、低保边缘、特困供养、支出型贫困等家庭中精神、智力、重度肢体残疾人（20名）提供“医养护”一体的寄宿制托养服务。                                                            | 53       | 一季度完成残疾人托养需求调查、服务机构筛选；二季度开展招标和基本场所布置并开展服务；三季度持续开展服务；四季度持续开展服务，汇总、总结、评估。                                                          | 3月13日已经挂网政府采购意向公告，现已筛查有托养需求的低保、低保边缘、特困供养、支出型贫困等家庭中精神、智力、重度肢体残疾人21名。                                                     | 残联      |
|            | 29 | 建设事实无人抚养儿童“梦想小屋” | 各镇街         | 在全县建成40个事实无人抚养儿童“梦想小屋”。                                                                                                                                       | 48       | 一季度完成改造对象摸排工作、监理委托、项目招标等工作。二季度完成“梦想小屋”建设工作。                                                                                      | 一季度完成了42间梦想小屋改造对象的摸排、公示工作，印发了《盱眙县2023年度“梦想改造+”关爱计划实施方案》。目前计划建设的42间“梦想小屋”中，12间正在建设过程中，30间小屋将于近期开工。                       | 团县委     |
| 八、         | 30 | 优化养老服务设施         | 古桑街道<br>各镇街 | 建1个建筑面积不少于1000m <sup>2</sup> ，具备日间照料、助餐送餐、全托服务、智能呼叫、技能培训、业务指导等功能的综合性养老服务中心。对分散供养特困人员、城乡低保对象、低保边缘家庭中的高龄、失能、残疾老年人，按照每户不少于3000元标准免费实施家庭适老化改造360家。                | 208      | 一季度：按照省市要求、开展先期摸底筹划，制定相关工作方案计划；<br>二季度：开展项目招投标及施工工作；<br>三季度：开展项目招投标及施工工作；<br>四季度：项目验收。                                           | 1.古桑街道养老服务综合体项目已完成房屋改造和消防招投标，目前主体已经开始施工。<br>2.适老化改造项目按序时推进，已开始进行前期人员情况摸排。                                               | 民政局     |

| 项目类型         | 序号 | 项目名称                | 实施地点                | 具体内容                                                         | 投资规模（万元） | 进度安排                                                                                                                                                                            | 一季度进展情况                                                                                                                                     | 责任单位  |
|--------------|----|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 提升惠企惠民服务水平   | 31 | 打造“15分钟医保服务圈”       | 盱眙县                 | 新建3个“15分钟医保服务圈”省级示范点，持续提升站点服务内涵，提高基层医保公共服务标准化、规范化、一体化、便利化水平。 | 120      | 一季度：完成省级示范点选址和经办人员选配工作。<br>二季度：完成示范点基础改造、氛围营造，根据建设进度配备办公设备和配套设施，同步开展经办人员培训工作。<br>三季度：规范服务行为、提升服务水平，确保建成基层服务站点正常运行。<br>四季度：强化责任分工，细化实施举措，高质量高效迎接省检查组对“15分钟医保服务圈”3个省级示范点开展的评估工作。  | 选定鲍集镇医保服务站、黄花塘镇医保服务站、古桑街道医保服务站作为2023年新增省级示范点建设单位，并完成3个省级示范点规划设计初步方案。制定2023年省级示范点建设方案，明确职责分工及建设进度。制定2023年度“15分钟医保服务圈”培训方案，着力提升精准化服务和精细化管理水平。 | 医保局   |
| 九、提升城乡公共设施功能 | 32 | 新建修复污水治理设施（含管网）     | 盱眙县                 | 新建修复3个农村生活污水治理设施                                             | 200      | 一季度：制订方案；二季度：现场勘察，列出建设清单；三季度：开工建设，设施建设竣工；四季度：设施试运行，纳入运行管护。                                                                                                                      | 已确定设施建设点位，目前已进场施工。                                                                                                                          | 生态环境局 |
|              | 33 | 盱眙县2023年度农村生态河道建设工程 | 盱眙县                 | 建设农村生态河道8条                                                   | 2190     | 一季度完成项目招标，开工建设；<br>二季度完成工程建设。                                                                                                                                                   | 已完成2条，长度25.48km，完成投资1412万元，占任务数的66%。                                                                                                        | 水务局   |
|              | 34 | 建设机动车泊位             | 盱眙县城区               | 在城区建设停车泊位500个。                                               | 150      | 一季度：摸底排查；<br>二季度：确定建设点位，形成方案后报县政府批准；<br>三季度：待县政府批准后开工建设；<br>四季度：建设完成。                                                                                                           | 已完成摸底排查，初步选帝景国际、果园安置小区等处作为泊位建设点位，近期将形成方案后报县政府。                                                                                              | 城管局   |
|              | 35 | 城区垃圾中转站设备更换及内外改造项目  | 林园路、宝山路、淮河东路3座垃圾中转站 | 对城区现有林园路、宝山路、淮河东路3座垃圾中转站的压缩设备进行更换，内外墙面地面进行维修，增设除臭系统。         | 118      | 一季度落实资金，二季度项目招标，三季度开工建设，四季度投入使用。                                                                                                                                                | 项目资金请示已报县政府。                                                                                                                                | 城管局   |
|              | 36 | 实施垃圾分类              | 盱眙县城区               | 打造16个省级垃圾分类达标小区，全县垃圾分类集中处理率达92%以上。                           | 369.2    | 一季度：成立垃圾分类领导小组，布置全年工作；二季度：对16个省级垃圾分类达标小区所在社区的工作人员、物业工作人员、志愿者开展垃圾分类培训会议，建立台账资料；三季度：对省级垃圾分类达标小区开展宣传活动、激励机制活动，引导小区居民积极参与垃圾分类，完善相关基础设施建设；四季度：总结提高前期工作，对垃圾分类达标小区各项工作进行查漏补缺，准备各项迎检工作。 | 项目资金请示已报县政府。                                                                                                                                | 城管局   |

| 项目类型       | 序号 | 项目名称              | 实施地点                  | 具体内容                                                                                                                                                                                                        | 投资规模（万元） | 进度安排                                                                                                                             | 一季度进展情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 责任单位  |
|------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | 37 | 新建及改造充电站          | 在体育场、商贸等地择址新建充电站1至2座。 | 布局城市充电服务盲点、公共停车场及公路沿线充电网络，合理布局及优化充电设施，满足不断增长的充电需求。                                                                                                                                                          | 150      | 一季度完成选址及方案的确定；<br>二季度末完成在体育场新增60kW直流充电桩8台，商贸新增60kW直流充电桩3台。                                                                       | 一季度已经完成盱眙金源花园充电站和商贸新泗州酒店充电站选址。并根据现场实际情况对方案进行了优化，取消了原计划的7kW慢充充电桩，增加了3台60kW快充充电桩。<br>进度如下：<br>1. 盱眙金源花园充电站建设8个60千瓦快充充电桩，位于盱眙县甘泉西路金源花园小区门口停车场。现场已经勘查，设计方案已出，相关审批手续和合同正在流转。<br>2. 商贸新泗州酒店停车场建立3个60千瓦快充充电桩。现场已经勘查，设计方案已出，正在施工建设中。                                                                             | 供电公司  |
| 十、提升安全发展水平 | 38 | 食品安全“五个一”放心工程     | 盱眙县                   | 开展“一篮放心菜”“一罐放心乳”“一套放心餐具”“一批放心检”“一家放心作坊”等“五个一”放心工程。“一篮放心菜”：利用快检手段，保障蔬菜水果质量安全水平。“一罐放心乳”：规范提升婴幼儿配方乳粉经营单位3家。“一套放心餐具”：引导、规范全县35家中小学食堂、36家幼儿园（共计71家），做好餐具消毒和保洁工作。“一批放心检”：实现全县6批次/千人的目标。“一家放心作坊”：完成整治提优食品小作坊不少于4家。 | 415      | 一季度：部署发动。制定食品安全“五个一”工程实施方案，并试点推进。<br>二、三季度：全面推进。全面开展食品安全“五个一”工程方案。<br>四季度：验收总结。报请市局对我县小作坊整治提优工作进行验收。对“食品安全“五个一”工程方案进行总结评估。       | 制定《盱眙县食品安全“五个一”工程实施方案》，按条线开展实施。<br>1. 已制定“一罐放心乳”工作实施方案，开展婴幼儿配方乳粉和特殊医学用途配方食品经营单位情况摸排，督促各经营单位依据开展风险隐患自查工作。<br>2. 已制定“一套放心餐具”工作实施方案，组织学校食堂召开动员部署会，结合春季校园食品安全专项行动，摸排学校食堂洗消设施配备情况。<br>3. 制定《盱眙县2023年度食品小作坊整治提优工作方案》，召开创建推进会议，积极动员，调查摸底，8家有创建意向的小作坊积极申报。<br>4. 根据“一批放心检”要求，已制定专项抽检计划，共计划抽检数量3900批次，目前正按季度有序推进。 | 市场监管局 |
|            | 39 | 燃气安全专项整治工程-“无瓶街区” | 主城区干道                 | 选择1个餐饮商户集聚街区，为沿街商户试点实施“瓶改管”“瓶改电”工程，实现“无瓶街区”。                                                                                                                                                                | 400      | 一季度：落实资金来源，明确供电、供气、政府优惠政策，制定工作计划，明确部门分工，确定推广试点区域；二季度：确定“瓶改电”“瓶改管”商户清单，统筹设计；三、四季度：完成试点工作。                                         | 已确定推广试点区域为圩城街道奥体路，资金来源为企业自筹（用户承担部分费用），明确住建部门负责对符合“瓶改管”条件用户的改造工作，商务部门负责对不符合“瓶改管”条件的用户实施“瓶改电”，圩城街道负责协调处理改造期间矛盾工作。                                                                                                                                                                                          | 住建局   |
|            | 40 | 开展隐患建筑专项整治        | 各镇街、三河农场              | 根据隐患建筑三年整治计划，完成2023年度隐患房屋整治任务（完成三年计划的80%）。                                                                                                                                                                  | 51       | 一季度：根据2023年整治任务，制定年度整治计划；<br>二季度：督促镇街做好任务分解，按“一栋一策”，实施分类整治；<br>三季度：完善既有建筑安全管理系统，探索建立房屋信息档案，强化数据成果应用。<br>四季度：完成2023年度计划整治的隐患房屋任务。 | 3月中下旬县专班开展了一轮专项督导，督促镇街进一步落实好隐患房屋管控措施，指导镇街制订整治方案。各镇街根据轻重缓急，按照一栋一策制订了整治计划，正按照上报的整治计划有序推进隐患房屋整治工作。                                                                                                                                                                                                          | 住建局   |