

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		大云山国家考古遗址公园创建工程（一期）			建设/运营单位（盖章）		盱眙县考古和文物保护中心	
国家重大项目库代码		2302-320830-89-01-272075			地债管理系统项目编码		P23320830-0005	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.6			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.6
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	完成遗址公园一期工程的主体建设，吸引一定数量的游客参观，提升遗址公园的知名度					完成遗址公园一期工程的主体建设，吸引一定数量的游客参观，提升遗址公园的知名度		
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	债券资金安排1.6亿元，实际到位1.6亿元	
		资金执行率	100%	100%	5	5	债券资金安排1.6亿元，实际到位1.6亿元	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定文广旅游局日常管理制度（包括三重一大、政府采购、资产管理等）	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	严格执行文广旅游局日常管理制度（包括三重一大、政府采购、资产管理等）	
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	项目主体已验收 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	验收材料合格 分值=工程质量达标率*10	
	时效指标	完成及时性	100%	80%	10	8	项目比预期完工时间晚 分值=计划完成时间/实际完成时间*10	
	成本指标	项目建设成本	20013.7万元	19041.07万元	5	5	未超过目标建设成本	
效益	经济效益	对促进地区经济发展的影响或改善程度	较高	较高	10	10	项目投入使用，能够吸引游客的同时也会带动遗址公园周边经济发展，使该地域环境周边获得经济效益	
	社会效益	改善地区文旅资源环境水平	较高	较高	10	10	已创成3A级景区，较好满足当地旅游和事业发展需求	
	生态效益	符合环评审批要求	较高	较高	10	10	有环评报告及经主管部门批复，符合环境保护政策，环保措施到位并能有效运行	
	可持续发展	对周边事业发展的持续性影响程度	较高	较高	10	10	项目的运行有利于改善周边人文环境，提高群众感受度，促进周边经济、人文发展	
满意度	服务对象 满意度	社会公众对参观服务有效投诉次数	≤1	0	10	10	≤1起10-9分；1<X≤5起6-8分；>5起0-6分	
总 计						100	98	
自评偏差原因及改进措施		无						
项目主管部门 复核意见		部门负责人：周淑琴（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：印石（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：郑薇（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人：张伟（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。