

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(盱眙县智慧停车一期项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

1.项目背景：为方便广大群众停车，提升停车场设施利用率，合理配置停车资源，缓解机动车停车难、新能源汽车充电难问题，2023年2月，按照县相关会议精神，我局积极向发改、财政申报专项债券资金，用于山城农贸市场、山水广场、中央公园等点位升级改造。同月，至行政审批局办理立项相关审批手续并批准。2023年10月底，专项债券资金获批。11月初和12月专项债券资金到账80%和20%共1000万元。同时县政府办牵头召开了发改、住建、资规、供电等部门评审会；项目清单编制基本完成。11月1日意向公开完成；11月12日，邀请市城管局等部门对智慧停车一期项目招标文件进行评审。11月17日已挂网招标，同步启动监理、跟踪审计等招标工作，后因新能源充电桩施工方案变动，项目于2024年4月正式进场施工，目前工程已竣工。

2.建设内容：对奥体中心、山水广场、泗州、中央公园、山城市场五个停车场的停车位、排水、照明、智能化、充电桩等进行升级改造。

3.资金使用情况：项目总投资1300万元，其中资本金300万元，申请政府专项债券资金1000万元，债券资金已使用完成。

(二) 绩效目标

1.项目总体目标：改善停车场停车环境，提升设施利用率，增设新能源充电桩，有效缓解停车难、充电难问题。

2.项目阶段性目标：2024年4月到6月完成停车场建设工作，7月正式投入使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析

智慧停车场通过安装传感器、摄像头和车牌识别系统等设备，实现了对车辆进出、停车位使用情况的自动化监测和管理。车主无需与人工管理人员交互，即可完成停车、缴费等流程，大大提高了停车效率。增设新能源充电桩，推动绿色出行，减少碳排放，对环境保护和可持续发展具有重要意义。合理配置停车资源，提高了设施利用率，一定程度上缓解周边交通拥堵问题，为城市道路减轻压力。

（二）评价思路方法

依据项目特点，重点从项目资金管理、组织实施；数量指标、质量指标、成本以及时效指标；社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，制定评分标准和依据。

（三）评价工作情况

认真对照项目绩效评分标准和依据，实事求是客观进行评价。对工程规划许可证、施工许可证等前期资料以及项目实施过程的材料进场检测以及质量验收方面的资料及时进行了分类。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，施工单位、监理单位、审计单位按照要求配备充足的专业人员及劳动力，推进项目的高效开展，项目相关安装设备按照招标

文件要求，设计图纸，监理及审计的要求完成进场和安装等工作，做到了人、材及制度的保障的高效衔接。目前项目已完成建设，投入使用，居民对该项目普遍有着较高的满意度及评价，大大缓解了居民出行停车难、充电难的问题。

（四）绩效评价结论

项目从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度、招标文件要求有序推进，项目建设规范有序，项目目前按照预期进度进入审计，该项目考核评价分值 100 分，自评分值为 97 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

严格按照项目批复文件落实，项目实施手续齐全，流程合规，相关制度完善并落实，提高群众满意度。项目已竣工，目前已投入使用。

一是有利于缓解交通拥堵。停车场的建设能够有效缓解城市道路两侧的停车压力，减少因寻找停车位而造成的车辆巡游，从而减轻交通拥堵现象。这不仅提高了道路通行效率，还减少了因拥堵而产生的空气污染和噪音污染。

二是有利于提升城市形象。规划合理、设施完善的停车场是现代城市文明的重要标志之一。它不仅为市民和游客提供了便捷的停车服务，还通过其整洁的外观、有序的管理，展现了城市的良好形象和管理水平。

三是有利于提升居民生活质量。便捷的停车服务能够减轻市民的出行负担，提高出行效率。无论是上班、购物还是

休闲娱乐，市民都能更加轻松地找到停车位，从而节省时间和精力，提升生活质量。

四、存在问题

无

五、下一步工作打算

无

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		盱眙县智慧停车一期项目			建设/运营单位（盖章）		盱眙县住房和城乡建设局		
国家重大项目库代码		2302-320830-89-01-154534			地债管理系统项目编码		P23320830-0014		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.1			项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.1
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目完工					该项目已完工，债券资金已支出完毕。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	债券资金安排0.1亿元，实际到位0.1亿元		
		资金执行率	100%	100%	5	5	债券资金安排0.1亿元，实际支付0.1亿元		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	建设单位建立组织机构和相关的管理制度		
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	由监理单位依照法律法规及招标文件进行管理督促		
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	项目已全部完成		
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	项目质量达标		
	时效指标	完成及时性	100%	80%	10	10	项目按时完成		
	成本指标	项目建设成本	0.1	0.1	5	5	未超过目标建设成本		
	经济效益	对地方经济发展的影响或改善程度	较高	较高	10	8	便捷的停车服务能够减轻市民的出行负担，提高出行效率。无论是上班、购物还是休闲娱乐，市民都能更加轻松地找到停车位，从而节省时间和精力，提升生活质量，带动商业消费。		
	社会效益	缓解停车难及交通拥堵	提升	提升	10	9	停车场的建设能够有效缓解城市道路两侧的停车压力，减少因寻找停车位而造成的车辆巡游，从而减轻交通拥堵现象。		
	生态效益	符合环境保护政策	100%	100%	10	10	符合环境保护政策，环保措施到位。		
	可持续发展	满足智能化停车场的要求	满足	满足	10	10	规划合理、设施完善的停车场是现代城市文明的重要标志之一，不仅为市民和游客提供了便捷的停车服务，还通过其整洁的外观、有序的管理，展现了城市的良好形象和管理水平。		
满意度	服务对象满意度	提升群众满意度	满意	满意	10	10	项目改造后，大大方便了居民停车问题，群众满意率大幅提升		
总 计						97			
自评偏差原因及改进措施									
项目主管部门 复核意见		部门负责人：李松 部门：（盖章）							
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：程明 处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：郑薇 处（科）室：（盖章）							
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人：张倩 处（科）室：（盖章）							

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责。
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进意见和建议。
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况。
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。