

2025年度县政府民生实事项目三季度进展情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	项目计划 总投资	进度安排	完成度	完成情况	牵头单位
合计（32项）			39639.28				
一、优化教育资源配置（5项）			2320				
1	持续推进县中振兴	实施县中振兴“十项行动”。推进“五强”学校建设、“未来校长”培养工程、高三教师全员培训、学科基地核心组成员培训、“融学课堂”教学视导、集团化办学及结对帮扶、初高中拔尖创新人才贯通培养、名校对接攻坚、开展“保苗、护苗”和“优苗摆渡”行动。做好春季高考指导，开展高中学校对标找差行动。盱眙中学加快创建省高品质特色高中步伐，新马中学创建省四星级高中。	700	一季度： 1.县教体局出台《关于进一步深化义务集团化办学实施方案》；2.拟定“未来校长”培养计划。3.新马中学省四星级高中现场评估后整改。 二季度： 1.常态化开展各学段教学视导、质量调研；2.对“未来校长”青蓝结对，到南京、南通等地挂职，跟岗锻炼；3.盱眙中学对高三学生实施“拔尖提优工程”“综合评价指导工程”“暖心赋能工程”；4.进一步优化高中教育教学质量奖分配方案。 三季度： 1.强化师资队伍建设，对1300名高中教师开展全员培训，对学科基地核心组成员开展培训；2.开展“融学课堂”教学展示活动，提升教育教学质效；3.盱眙中学开设竞赛课程、强基课程。 四季度： 1.启动2025年教育教学教研展示活动；2.常态化开展各学段教学视导，深入高中课堂听课，组织教师参加学科基地活动。	已完成	1.盱中完成与知名高中结成友好联盟校，在创新拔尖人才培养、教师发展、课堂建设、课堂教学改革方面互通互享。 2.盱眙中学完成竞赛教练团队的引培。从高一年级遴选360人，进行数理化生四大学科竞赛辅导；从高三遴选综合成绩前32名的同学,参加市教育局在淮中组织的两期摆渡工程。 3.完成对全县1300名高中教师全员培训工作。 4.盱眙中学完成2025级初一创新人才实验班80人招生工作。 5.完善高中教育教学督导考核方案和《2025年高考奖金分配方案》，根据高考录取情况，对高中校及高三年级团队进行奖励。 6.组织开展教育教学教研展示活动；常态化开展各学段教学视导，深入高中课堂听课，组织教师参加学科基地活动。	教体局
2	提供营养健康“校园餐”	实现全县有需求的中小学生在校集中就餐全覆盖。新提升6所学校供餐能力，新惠及2万余名学生。其中，改造食堂2所、国企集中配餐2所，校际搭伙2所。	200	一季度： 完成第六中学食堂改建工作，惠及学生400余人。 二季度： 研究制定方案，推动龙虾集团牵头全县学校食堂主食材统一配送管理工作；涉及82所学校，惠及4.5万余名学生。 三季度： 督促龙虾集团力争完成副食材集中配送工作，由专业营养师制定营养食谱；完成2所学校食堂改建工作，惠及1500余名学生。 四季度： 完成所有食堂改造工作，全面提供营养餐。实现龙虾集团对所有学校食材配送全覆盖，惠及学生5.5万余名。	已完成	已实现全县有需求的中小学生在校集中就餐全覆盖，新提升6所学校供餐能力，新惠及2万余名学生。其中，实验小学、第六中学等食堂升级改造已完工，实验中学、宣化小学国企集中配餐2所学校正常有序开展，官滩小学、马坝小学校际搭伙已经正常开展。	教体局
3	实现中小学教室空调全覆盖	为全县未安装空调的中小学教室安装空调，包括空调购置、线路改造和电力增容等，保证全县中小学教室空调装齐、用好。	750	一季度： 遴选招标代理公司，制定招标文件，规范采购；县供电公司负责学校电路改造，并对学校线路进行勘察，测算用电容量，市供电公司对学校空调线路进行方案设计。 二季度： 确定供应商，签订采购合同，督促施工安装，及时验收。	已完成	采购了1430台美的空调配置到全县40所中小学，共安装教室960口。目前项目已验收结束并投入使用。	教体局
4	提升残疾儿童服务水平	推进特殊教育资源整合，将残疾儿童康复中心整体搬迁，加强县特殊教育学校内涵建设，提升残疾儿童服务水平。	70	一季度： 1.对县未保中心进行必要改造；2.组建专家评估团队，做好全县特需学生筛查工作；3.优化特需学生学前班、职高班教学形式及内容。 二季度： 1.将县儿童康复中心搬迁至新址，对县儿童康复中心员工开展康复等相关业务培训；2.开展个别化教育计划，实时进行特需学生过程性评价，并根据评价结果开展教育教学工作。 三季度： 1.儿童康复中心与特校及普通中小学开展融合共建。2.做好学前班、职高班及义务教育阶段特需学生招生宣传工作；3.邀请省、市专家开展相关培训； 四季度： 1.迎接省残疾儿童康复规范化提升定点机构验收；2.开展融合教育工作督查检查；3.开展融合教育资源教师优课、基本功等竞赛活动，促进资源教师专业成长。	已完成	1.场地符合儿童个性化设计，设备已经安装。 2.儿童康复中心与特校合作举行第一届融合教育资源教师技能大赛，促进教师专业能力发展，选拔8名教师参加市技能大赛，并获得优异成绩。 3.特校与3个康复机构开展学前教育送教工作；经过上门宣传，一年级与职高班均已招满（招收了普通初中九年级特需生到特校职高班就读）。 4.邀请南特师谈秀菁教授、《现代特殊教育》主编于国宁等来我县开展教师培训工作。 5.9月份，家政教室、烹饪教室验收通过，已投入使用，厢式电梯已验收，国庆后投入使用。 6.特校与3个康复机构继续签订合作协议，开展学前教育送教工作，并对学前教育送教新生开展教育评估工作；继续与技师学院合作，定期带学生到技师学院学习面点制作等。 7.继续推进学校省级项目内涵建设工作。	教体局 残联
5	启动“盱校亦家”寄宿制学校改造	启动改造“盱校亦家”寄宿制学校2所，为有需求的家长、学生提供寄宿制服务。	600	一季度： 研究制定项目实施方案，挂网招标确定施工单位。 二季度： 进场施工，对两所学校宿舍、食堂等设施进行改造，打造学生阅读浏览室、亲情聊天室、健身活动室等功能室。 三季度： 硬件设施改造完成，暑假开展广泛宣传，拟于9月份开始试点招生。 四季度： 做好寄宿制学生校内管理，持续跟进寄宿制学校实施过程中遇到的困难与问题。	已完成	“盱校亦家”寄宿制学校基建改造和装备设施已完成，寄宿生已入住。	教体局

序号	项目名称	项目内容	项目计划 总投资	进度安排	完成度	完成情况	牵头单位
二、优化公共卫生服务（2项）			186.04				
6	呵护女性健康，筑牢防护屏障	为我县部分适龄女性免费接种HPV宫颈癌疫苗。	31.54	一季度： 县教体局对2025年我县学籍初一女生开展免费接种二价宫颈癌疫苗、自费接种九价宫颈癌疫苗进行知情同意，确定接种人数； 二季度： 县卫健委根据县教体局统计自愿接种人员数据安排县疾控中心进行疫苗采购，并根据省、市工作安排开展接种宣传及第一针接种； 三季度： 持续进行宣传，并根据第一针接种人数进行第二针疫苗接种； 四季度： 基本完成全年接种工作。	达序时	已完成第一针剂接种任务数，继续进行保障接种工作。	卫健委
7	守护宝贝健康，助力快乐成长	提供中孕期母血清学产前筛查，提供新生儿先天性心脏病筛查，提供新生儿先天性苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症筛查，提供新生儿听力障碍筛查，提供新生儿串联质谱法遗传代谢病筛查。	154.5	一季度： 计划对一季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，分娩新生儿进行免费新生儿疾病筛查、听力筛查及先天性心脏病筛查，目标人群筛查率达98%以上；开展项目督导及培训。 二季度： 计划对二季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，分娩新生儿进行免费新生儿疾病筛查、听力筛查及先天性心脏病筛查，目标人群筛查率达98%以上；开展半年督导及总结，针对存在问题布置下半年工作。 三季度： 计划对三季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，分娩新生儿进行免费新生儿疾病筛查、听力筛查及先天性心脏病筛查，目标人群筛查率达98%以上；开展季度督导。 四季度： 计划对四季度所有建卡孕妇进行免费产前筛查，分娩新生儿进行免费新生儿疾病筛查、听力筛查及先天性心脏病筛查，目标人群筛查率达98%以上；开站季度督导，做好年终总结。	达序时	累计完成产前筛查868例，筛查率99.91%；新生儿疾病筛查1293例，筛查率99.76%。	卫健委
三、优化城乡人居环境（4项）			3520.44				
8	城区老旧小区改造	对部分老旧小区进行升级改造，重点对三面四网、消防设施等提升改造。	1202	一季度： 完成老旧小区改造前期立项、设计招投标工作，同时组织进场施工； 二季度： 完成老旧小区改造基础类改造工程量40%，提升类工程量30%； 三季度： 完成老旧小区改造基础类工程量95%，完成提升类工程量90%； 四季度： 老旧小区改造基本完工并组织竣工验收。	达序时	一标段23个小区已完成工程量96%，预计10月底完成；剩余淮明园等4个小区已进场施工，预计年底完成。	住建局
9	农村生态河道建设工程	建设13条农村生态河道，总长度27.36km。	628.44	一季度： 完成招标及施工前准备工作； 二季度： 完成土方疏浚50%； 三季度： 工程基本完工，进行河道管护； 四季度： 做好省级生态河道年终复核迎检工作。	达序时	基本完成建设任务，形象进度达90%。	水务局
10	河长制主题公园	淮河干流惠源居段建造市民休闲公园，包括生态环境提升、休闲广场、岸坡防护、人行便道、淮河沿线道路贯通、生态植被种植等。	1090	一季度： 完成道路工程路基施工，荷塘清淤，完成形象进度50%。 二季度： 完成大广场基础填筑，完成形象进度70%。 三季度： 完成岸坡防护，人行便道工程，完成形象进度90%。 四季度： 完成绿化、附属设施施工，基本完成主体建设内容。	已完成	已完成新建550米8.5米宽机动车道，255米4.5米宽车道，105米3米宽人行步道。新建1360米岸坡防护工程，其中混凝土仿木桩450米，毛石挡墙、石笼挡墙360米，混凝土挡墙550米。新建惠源居小区围墙245米，建设1300平文化广场、栽植乔灌木30余种，约350株，新增灌木植被面积约1万平、水生植被面积约0.3万平。	水务局
11	宝积山便民栈桥	宝积山加油站处新建1座人行桥，桥长39m，桥面宽7.5m；绿化种植、周边环境提升等。	600	一季度： 完成人行桥钻孔灌注桩施工，完成形象进度50%。 二季度： 完成人行桥钢箱梁吊装焊接，完成形象进度70%。 三季度： 完成人行桥桥面施工和涂装，完成形象进度90%。 四季度： 启动周边铺装及环境提升工作，基本完成主体建设内容。	已完成	新建1座人行桥，桥长39m，桥面宽7.5m，形象进度100%。	水务局
四、优化群众出行条件（1项）			650				
12	溜子河大桥连接线工程	修建溜子河大桥接线道路1.3千米；为缓解344国道与235国道交叉口通行问题，将235国道从交叉口处往西顺延，以双向四车道标准修建340米。	650	一季度： 路基工程施工，累计完成路基工程量的50%； 二季度： 路基工程全部完成，路面基本完成； 三季度： 竣工验收； 四季度： 基本建成通车。	已完成	项目已建成，通过交工验收并通车。	交通局

序号	项目名称	项目内容	项目计划 总投资	进度安排	完成度	完成情况	牵头单位
五、优化公共文体服务（3项）			5294				
13	丰富开放式全民健身空间	1.有效利用城市公园绿地、边角地、插花地、闲置地、滨河廊道、桥下等空间，按照因地制宜、就近就便、务实管用、集约节约思路，建设2片嵌入式体育场地（5人制笼式足球场），面积1000平方米，健全“15分钟体育健身圈”。 2.更新42套室外体育健身器材设施。	342	一季度： 项目选址。 二季度： 项目设计、招标。 三季度： 项目建设、安装。 四季度： 基本完成安装工作。	达序时	1.位于洪武大道和都梁大道的2片足球场已完成； 2.室外体育健身器材设施招标已完成，近期安装。	教体局
14	优化提升全民健身运动	1.组织开展社会关注、群众喜爱的足球等全民健身赛事，常态化开展社区运动会、老年人体育节、全民健步走等群众性体育活动。 2.开展全民健身指导5万人次以上。	50	一季度： 开展乒乓球、气排球、排球等20次健身活动。 二季度： 开展篮球、羽毛球、瑜伽等30次健身活动。 三季度： 开展足球、游泳、跑步等30次健身活动。 四季度： 开展田径、少儿体适能、街舞等20次健身活动。	达序时	已举办乒乓球、气排球、羽毛球、篮球、健康跑、围棋、广场舞、瑜伽、足球、排球、老年人体育节展示、趣味田径、游泳、自行车、轮滑、机车、潜水、定向运动等80次健身、赛事活动。	教体局
15	森林有氧绿道	1.在国有林场新建道路约60km。 2.完善交通安全设施。	4902	一季度： 施工前期准备，开工建设； 二季度： 有序推进工程建设进度； 三季度： 基本完成工程扫尾工作； 四季度： 组织竣工验收。	已完成	已在盱眙县林总场 、铁山寺林场建成森林有氧绿道81.9公里。	资规局
六、提升就业创业水平（2项）			270				
16	实施“技能兴盱”助力富民增收	对全县低收入家庭子女、城镇登记失业人员、毕业年度高校毕业生、农村转移就业劳动者、城乡未继续升学的应届初高中毕业生等五类人员以及对具有创业意愿和培训愿望并具备一定创业条件的城乡各类劳动者开展就业、创业培训，全年完成培训目标1500人。	120	一季度： 实施培训300人； 二季度： 实施培训500人； 三季度： 实施培训300人； 四季度： 实施培训400人。	已完成	截至目前，开展就业技能培训2341人次、创业培训 578人，共计培训2919人次。	人社局
17	就业“凤还巢”	1.建立在外务工人员信息库； 2.搭建就业服务平台，开展线上线下系列招聘活动，多渠道宣传回乡就业创业政策，全方位精准匹配； 3.开展实地走访活动，推介本地用人单位需求信息； 4.打造优质返乡就业环境，出台相关支持政策，在住房、子女上学等方面给予支持。	150	一季度： 1.牵头组织各镇街开展返乡人员调查，建立返乡务工人员信息库。同步会同教体局开展留守儿家长在外务工情况摸排；2.分区域建立“回乡就业服务”微信工作群，镇街动员在外务工人员入群，多渠道开展盱眙就业岗位宣传推介；3.研究出台“来盱返盱一次性就业补贴”相关政策文件，并争取纳入县财政年度预算；4.点对点宣传动员在外返乡人员参加春节前后的系列招聘活动；5.启动运用抖音直播招聘服务平台； 二季度： 1.动态更新企业用工需求信息，持续开展“线上线下”招聘活动；2.在清明、“五一”等重要时间节点组织系列专场招聘活动。围绕留守儿童家长就业需求，适时组织和推介有针对性的招聘活动或招聘信息； 三季度： 1.持续推送相关用工需求信息；2.会同教体局、技师学院走访我县在外人员相对集中的工作地，“面对面”宣传鼓励在外务工人员返乡就业，照顾家中“老小”； 四季度： 1.持续做好相关的岗位需求推介工作；2.对留来盱返盱就业情况进行梳理统计，兑现返乡就业相关政策。总结相关经验做法，进一步优化返乡“凤还巢”工作措施。	达序时	1.借助春节时期开展返乡人员就业意愿调查；建立在外务工人员微信群和在外务工人员信息库，定期推送岗位信息。 2.给在外务工人员发送来盱返盱一次性就业补贴和交通补助政策宣传短信，目前该项补贴线下累计申请142人，其中返盱61人，来盱81人；此外，通过短信的方式向5700余名退工人员推送国庆中秋双节招聘活动相关岗位信息，带动重新就业。 3.动员各镇街和引资帮办单位入企开展就业政策宣传和服务企业用工专项行动，全力服务企业用工。 4.拟出台企业就业人员福利套餐（提供子女进城就进入学、租房服务等优惠政策），目前正在财政等相关部门商讨研究。 综上，相关工作均按序时进度推进。	人社局
七、提升基本保障水平（4项）			1018.8				
18	实施长期护理保险	延续实施职工基本医疗保险参保人员全员参加长期护理保险。	860.8	一季度： 通过个人缴费、政府财政补助、基本医疗保险统筹基金划拨等途径筹集2025年度长期护理保险基金，其中政府财政补助部分由财政部门统一安排； 二季度： 协同承办机构开展多渠道宣传，扩大长期护理保险影响力； 三季度： 以承办机构紫金保险为依托开展一系列照护培训； 四季度： 根据承办机构建立的保障对象评估复查机制，组织失能人员开展年度失能状态复核工作。	已完成	1.我县现有11万城镇职工医疗保险参保人已全部参加2025年度长期护理保险，已筹资879.85万元，其中个人账户划拨110万元、统筹划拨660万元，财政拨付109.85万元（财政以上年度12月参保人数拨付当年度费用）。 2.截至目前，累计312名失能人员纳入长期护理保险待遇保障范围。 3.多渠道开展长护险宣传活动，通过走进社区和中医院，为普通群众和康复科特殊人群针对长护险问题进行详细解答。 4.通过电话回访、入户走访等形式对长护险失能人员及服务机构开展常态化稽核工作。	医保局

序号	项目名称	项目内容	项目计划总投资	进度安排	完成度	完成情况	牵头单位
19	社区老年人助餐点	在雍国府、金悦珑府两处社区居家养老站点建设老年人助餐点，通过社区自营、市场化运营、餐饮合作等运营方式，满足老年人就近就便助餐需求。	50	一季度： 做好雍国府和金悦珑府两处社区居家养老站点的装修设计方 案，招标确定施工单位进场施工； 二季度： 引进运营方，开展宣传和试营业； 三季度： 常态化为社区老年人开展助餐服务，以及各类活动； 四季度： 整理相关台账资料，进行总结。	已完成	已完成雍国府、金悦珑府助餐点改造工作。	民政局
20	加强特困供养人员养老服务保障	对全县范围内收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心给予运营补贴。	48	一季度： 根据收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心实际 人数，按照每人每月100元标准向财政请款发放水电气补贴。 二季度： 根据收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心实际 人数，按照每人每月100元标准向财政请款发放水电气补贴。 三季度： 根据收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心实际 人数，按照每人每月100元标准向财政请款发放水电气补贴。 四季度： 根据收住特困供养政策保障人员的农村特困供养服务中心实际 人数，按照每人每月100元标准向财政请款发放水电气补贴。	达序时	按序时发放水电气补助，2025年1-9月共计发放70.45万元。	民政局
21	“梦想小屋”建设	按照“三面改造、六物到位”的要求，为以“事实无人抚养儿童”为主体的困境青少年新建不少于50间“梦想小屋”。	60	一季度： 出台2025年度“梦想改造+”实施方案，摸排并确定关爱改造对 象； 二季度： 进行小屋招投标，选定施工单位，征询小屋改造对象想法，确 定3-4套标准化设计方案；根据关爱改造对象选定的设计方案，完成小 屋墙面、地面、顶面等三面改造工作； 三季度： 确保六物到位，积极对接爱心企业，争取优惠价格配备床、书 桌、衣柜、窗帘、台灯、书架等家具和生活用品，满足孩子们学习和生 活基本需求； 四季度： 完成小屋空气质量检测工作，举行小屋集中交付仪式，落实常 态化持续关爱工作。	达序时	已完成梦想小屋建设，10月进行空气质量检测。	团县委
八、提升惠企惠民服务水平（4项）			15000				
22	五墩片区积水点改造工程	对五墩西路、淮河东路、兴府路、金源北路、金鹏大道雨污水排放通道进行改造。	3000	一季度： 完成前期手续办理； 二季度： 开工建设； 三季度： 加快推进项目建设； 四季度： 基本完成项目建设。	已完成	五墩红绿灯片区完成2*2米的195米长的钢筋混凝土箱涵、直径1.6米长30米的管涵、广场四周近400米的自来水新主管网彻底闭环施工、地下燃气管网改造、国防光缆施工、路面铣刨、路面病害处理、274套雨水篦子及窞井建设、雨污水支管网改造、约15000平方米沥青路面铺设、强弱电管网铺设以及国贸、电信营业厅前面部分人行道和停车场改造等工程。	住建局
23	城区居民小区压力调控和二次供水增压改造	新建山水大道、玉兰大道等约5公里输水主管道，形成环状供水。提升改造小区二次供水设施。	3000	一季度： 设计方案编制； 二季度： 手续报批； 三季度： 启动建设； 四季度： 基本完成项目建设。	达序时	1.已完成新建山水大道、玉兰大道5km输水主管道任务； 2.提升改造小区二次供水设施15个，已完成都梁小区、万盛悦府、五洲御府及东苑小区ABC区、第一山别墅改造，剩余小区施工中。	住建局
24	城区居民小区雨污水管网改造	实施11、12、13达标区雨污分流改造工程，涉及经济开发区、太和街道。	3000	一季度： 设计方案编制； 二季度： 手续报批； 三季度： 启动建设； 四季度： 基本完成项目建设。	达序时	剩余6个小区准备进场开展雨污水管网改造工作，预计11月份完成。	住建局
25	新建石牛、宣化、城南3个农产品批发市场	建设占地6亩、建筑面积1.6万平方米，建筑结构为4层的石牛社区农产品批发市场；建设1层为农贸市场，2-3层为商超、教培的宣化社区农贸市场；建设2层的城南农产品批发市场。	6000	一季度： 1.石牛社区农产品批发市场建筑主体建设；2.宣化社区农产品 批发市场基础施工；3.城南社区完成土地摘牌等相关事宜； 二季度： 1.石牛社区农产品批发市场建筑主体完工，完成内外墙油漆、 幕墙、楼面、室外道路绿化等附属工程；2.宣化社区农产品批发市场基 础施工；3.城南社区农产品批发市场基础施工； 三季度： 1.石牛社区农产品批发市场基本完工；2.宣化社区农产品批 发市场楼栋主体封顶、墙体填充及粉刷；3.城南社区农产品批发市场基 础施工； 四季度： 1.石牛社区农产品批发市场竣工验收、投入运营；2.宣化社 区农产品批发市场农贸市场完成水电、设备安装及室内装修，竣工验收、 投入运营；3.城南社区农产品批发市场楼栋主体封顶、墙体填充及粉刷 。	不达序时	石牛： 大楼主体已完成，正在进行内部装修； 宣化： 于9月26日通过图审，已取得建设用地规划许可证，地基基础混凝土浇筑完成； 城南： 锚杆施工、基槽开挖、垫层浇筑完成，基础钢筋加工，目前正在砖胎模砌筑，基础模板安装，钢筋绑扎，预计12月份楼主体封顶。	盱城街道

序号	项目名称	项目内容	项目计划 总投资	进度安排	完成度	完成情况	牵头单位
九、提升城乡公共设施功能（3项）			3080				
26	苏 鄂 水 库 片 区 排 水 工 程 改 造	对迎春大道与金桂大道交叉口排水设施进行改造，消除积涝点。	2000	一季度： 设计方案编制； 二季度： 手续报批； 三季度： 启动建设； 四季度： 基本完成项目建设。	已 完 成	1.完成围挡安装2500m；2.完成沥青洗刨45000m²；3.完成中分带拆除土方18000m³；4.完成雨水管道安装2600米；5.完成雨水篦砌筑160个；6.完成雨水井砌筑140个；7.完成人行道面包砖拆除9000m²；8.完成中分带50CM混凝土约4000m³；9.完成35cm钢筋混凝土约3500m³；10.完成路面混凝土调破20000m²；11.完成路灯安装60个；12.完成交安安装30个；13.完成路牙石安装4000m；14.完成透水混凝土浇筑5000m²；15.完成沥青摊铺45000m²。	住建局
27	苏 鄂 水 库 环 境 提 升 工 程	整治约8.69万平方米，土方量约5.22万立方米；巡查步道维修约0.6千米，接长约0.63千米；溢洪道改1.2m节制闸。	280	一季度： 完成初步设计、施工图编制报批； 二季度： 施工招标、工程开工建设，按序时推进完成工程量30%； 三季度： 按序时推进完成工程量70%； 四季度： 基本完成项目建设。	已 完 成	整治约8.69万平方米，土方量约5.22万立方米；巡查步道维修约0.6千米，接长约0.63千米；溢洪道改1.2m节制闸。	水务局
28	部 分 居 民 小 区 地 下 车 库 改 造 提 升 工 程	由住建局、发改委牵头，制定列出未启用或问题较大、矛盾突出的小区地下车库，形成改造计划，由国联自筹资金进行实施改造。	800	一季度： 根据住建局、发改委制定的车库改造计划，进行实地勘察，制定改造方案，开展招标程序； 二季度： 启动金鼎华府、山水第一城改造； 三季度： 启动皇剑国际住宅小区、龙居苑改造； 四季度： 启动东方都市、墨香苑改造。	达 序 时	金鼎华府小区已经改造完成，龙居苑、墨香苑、中央城市广场、东方都市、皇剑国际住宅小区等共7个小区正在施工中。	国联集团
十、提升安全发展水平（4项）			8300				
29	智 慧 交 通 及 智 能 云 停 车 场 建 设 （ 一 期 ）	全面提升盱眙县道路安全、畅通指标，提高数智交管大数据实战赋能水平，完成国省道交通安全隐患整治。	7000	一季度： 1.完成G205、G235、G334、G331、S601六条国省道37处交通安全隐患整治排查专项内容验收；2.完成城区洪武大道、金源北路、山水大道等易堵道路的组织优化，更新72个路口的信号灯、电警、卡口等智慧交通设施及其他非现场执法设施，新建6处信息发布屏，全面提升盱眙居民交通出行体验；3.完成200路超卡、1000路技防监控智能化前端设备建设； 二季度： 1.加强部门联动数据共享，全面汇聚各个部委办局及社会面监控资源，部署盱眙数据赋能智算中心，调研委办局智能算法需求并完成算法调试上线，赋能城市治理；2.部署开发相关业务应用，与其他委办局联动，针对关注关怀人员，定制开发如“护老畅行”、“平安护苗”等专题应用；3.共同推进监控数据共建共享工作； 三季度： 完成项目其他部分建设； 四季度： 基本完成项目整体验收，进一步整改交通和智能化建设中问题，提升为民服务水平和能力。	达 序 时	1.完成G205、G235、G334、G331、S601六条国省道37处交通安全隐患整治排查专项内容验收；2.完成城区洪武大道、金源北路、山水大道等易堵道路的组织优化，更新72个路口的信号灯、电警、卡口等智慧交通设施及其他非现场执法设施，新建6处信息发布屏等专项内容验收；3.完成200路超卡、1000路技防监控智能化前端设备建设；4.已完成虚拟化系统、存储系统、大数据系统、联网平台、算法平台、场景解析系统、电警卡口系统、信控系统、大数据建模系统、交通安全专题应用系统、指挥系统的专项内容验收，目前处于正式运行阶段，并持续优化；5.运用智能分析实时抓拍数据，赋能平安护苗、护老畅行工作的实施举措，强化技术支撑，筑牢安全防线。	公安局
30	停 车 场 智 慧 系 统 建 设	推进全县停车场智慧系统建设。	400	一季度： 组织考察停车场智慧系统，摸排县主城区停车资源现状，确定停车场智慧系统实施方案； 二季度： 组织停车场智慧系统招标采购程序； 三季度： 持续推进县主城区停车场智慧系统建设； 四季度： 推进停车场智慧系统调试试用。	达 序 时	国联集团与市国联集团对接已完成公共资源停车场数据接入工作，后续配合市国联开展支付系统接入相关工作。	国联集团
31	电 动 自 行 车 充 电 规 范 提 升	规范住宅小区电动自行车充电行为，加强属地引导宣传，养成用户固定地点安全充电习惯。	100	一季度： 完善收尾工作，组织验收，查漏补缺； 二季度： 完善小区充电价格公示牌、充电指引、安全制度等标识标牌； 三季度： 完善充电管理平台功能，实现线上巡检、故障自动上报、工单派发等功能； 四季度： 推进常态化管理。	达 序 时	1.标识标牌招标在公共交易中心挂网招标三次均无人报名已流标，现对操作方法、注意事项等内容进行初步设计，确定方案后招标实施。 2.平台功能已开发完成，正在试运行。	国联集团
32	老 旧 小 区 燃 气 管 网 改 造 配 套 工 程	老旧小区中低压及入户管网改造安装。	800	一季度： 完成老旧小区现场勘察，并确定设计方案； 二季度： 启动实施； 三季度： 项目建设； 四季度： 基本完成扫尾工作。	达 序 时	1.气象小区已完工，待雨污水管道改造完成后竣工验收并通气； 2.建行宿舍楼气源及埋地管已完成，架空立管待墙面改造后同步完成； 3.砖瓦厂宿舍楼、红光厂宿舍楼架空立管已完成，地埋管同步敷设已完成60%； 4.斩龙涧片区架空立管已完成90%，埋地管同步敷设完成20%。	住建局